


Situatiekaart Beatrixstraat Den Helder

P-route duidelijk aangeven
gedurende uitvoering



Fase 1 (2 weken uitvoering):

- Beatrixstraat gedeeltelijk afgesloten (gehele uitvoering)
- Bestemmingsverkeer via Molenstraat
- Fietzers via zuidelijke rijbaan Beatrixstraat
- Expeditieverkeer via Beatrixstraat
- Westgracht zsm weer open

Westgracht tijdelijk 2-richtingen. lvm bestemmingsverkeer

Afsluiting
(auto's)



Werkvak
riolering



Werkvak
Verbouwing



- Autoverkeer
- Expeditieverkeer
- Fietzers

Aannemer zorgt ervoor dat nood- en hulpdiensten het werk altijd veilig kunnen passeren (wordt in bestek opgenomen).

Aannemer zorgt ervoor dat voetgangers het werk altijd op een veilige manier kunnen passeren (wordt in bestek opgenomen).

Fase 2 (2 weken uitvoering):

- Beatrixstraat gedeeltelijk afgesloten (gehele uitvoering)
- Ontsluiting parkeerterrein via Wezenstraat
- Fietzers via zuidelijke rijbaan Beatrixstraat
- Expeditieverkeer via Beatrixstraat



Afsluiting
(auto's)



Werkvak
riolering



Werkvak
Verbouwing



Autoverkeer
Expeditieverkeer
Fietzers



Aannemer zorgt ervoor dat nood- en hulpdiensten het werk altijd veilig kunnen passeren (wordt in bestek opgenomen).

Aannemer zorgt ervoor dat voetgangers het werk altijd op een veilige manier kunnen passeren (wordt in bestek opgenomen).

Fase 3 (2 weken uitvoering):

- Beatrixstraat gedeeltelijk afgesloten (gehele uitvoering)
- Ontsluiting Wezenstraat via Molenstraat
- Fietzers via Beatrixstraat
- Expeditieverkeer via Beatrixstraat

Gedeelte
Beatrixstraat
gedurende
werkzaamheden dicht
voor autoverkeer

Afsluiting
(auto's)



Werkvak
riolering



Werkvak
Verbouwing



— Autoverkeer
— Expeditieverkeer
— Fietzers

Aannemer zorgt ervoor dat nood- en hulpdiensten het werk altijd veilig kunnen passeren (wordt in bestek opgenomen).

Aannemer zorgt ervoor dat voetgangers het werk altijd op een veilige manier kunnen passeren (wordt in bestek opgenomen).

Fase 4a (1 dag uitvoering na 11 uur in de ochtend):

- Beatrixstraat gedeeltelijk afgesloten (gehele uitvoering)
- Fietzers via Beatrixstraat
- Expeditieverkeer irrelevant tijdens deze fase
- Wezenstraat en Molenstraat opgesteld

Fietzers tijdens uitvoering via noordkant

Afsluiting
(auto's)



Werkvak
riolering



Werkvak
Verbouwing



— Autoverkeer
— Expeditieverkeer
— Fietzers

Aannemer zorgt ervoor dat nood- en hulpdiensten het werk altijd veilig kunnen passeren (wordt in bestek opgenomen).

Aannemer zorgt ervoor dat voetgangers het werk altijd op een veilige manier kunnen passeren (wordt in bestek opgenomen).

Fase 4b (3 dagen uitvoering):

- Beatrixstraat gedeeltelijk afgesloten (gehele uitvoering)
- Fietzers via Beatrixstraat
- Expeditieverkeer via Beatrixstraat/ Keizerstraat

Afsluiting Keizerstraat zo kort mogelijk en expeditieverkeer hier op afstemmen (opnemen in bestek)

Gedeelte Beatrixstraat gedurende werkzaamheden dicht voor autoverkeer

Afsluiting (auto's)



Werkvak riolering



Werkvak Verbouwing



— Autoverkeer
— Expeditieverkeer
— Fietzers

Aannemer zorgt ervoor dat nood- en hulpdiensten het werk altijd veilig kunnen passeren (wordt in bestek opgenomen).

Aannemer zorgt ervoor dat voetgangers het werk altijd op een veilige manier kunnen passeren (wordt in bestek opgenomen).

Fase 4c (3 weken uitvoering):

- Beatrixstraat gedeeltelijk afgesloten (gehele uitvoering)
- Fietzers via Beatrixstraat
- Expeditieverkeer via Beatrixstraat

Afsluiting Keizerstraat zo kort mogelijk en expeditieverkeer hier op afstemmen (opnemen in bestek)

Gedeelte Beatrixstraat gedurende werkzaamheden dicht voor autoverkeer

Afsluiting
(auto's)



Werkvak
riolering



Werkvak
Verbouwing



- Autoverkeer
- Expeditieverkeer
- Fietzers

Aannemer zorgt ervoor dat nood- en hulpdiensten het werk altijd veilig kunnen passeren (wordt in bestek opgenomen).

Aannemer zorgt ervoor dat voetgangers het werk altijd op een veilige manier kunnen passeren (wordt in bestek opgenomen).

Fase 5 (4 weken uitvoering):

- Beatrixstraat gedeeltelijk afgesloten (gehele uitvoering)
- Fietzers via Beatrixstraat
- Expeditieverkeer via Beatrixstraat/ Kerkstraat

Detailafstemming expeditie met de ondernemers wordt gedaan door aannemer (opnemen in bestek)



Afsluiting
(auto's)



Werkvak
riolering



Werkvak
Verbouwing



- Autoverkeer
- Expeditieverkeer
- Fietzers

Aannemer zorgt ervoor dat nood- en hulpdiensten het werk altijd veilig kunnen passeren (wordt in bestek opgenomen).

Aannemer zorgt ervoor dat voetgangers het werk altijd op een veilige manier kunnen passeren (wordt in bestek opgenomen).